

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NADZIEŃ 30.06.2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność – WYDATKI MAJĄTKOWE							
rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/							
- „Przebudowa ul. Kopernika w miejsc. Strzałków” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 r. wydatkowano 1500,00 zł na specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz zaplanowano wykonanie prac budowlanych. Dnia 09.06.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 28.09.2018 r.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2017</i>	<i>Limit 2018</i>	<i>Limit 2019</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	273 500,00	3500,00	2 000,00 2 000,00	271 500,00 1 500,00	- -
rozdział 60016 /Drogi gminne/							
- „Budowa chodnika w m. Płoszów ul. Radomszczańska” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy chodnika w m. Płoszów ul. Radomszczańska. Realizacja zadania wstępnie zaplanowana była na 2018 r. Z uwagi na zaoszczędzone środki w roku 2016, które zostały wprowadzone do budżetu w I połowie 2017 r. podjęto decyzję o przesunięciu realizacji wymienionego zadania z 2018 r. na 2017 r. Wykonano I etap prac na łączną kwotę 133 496,00 zł. II etap inwestycji zaplanowano na 2018 r. Dnia 26.04.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 31.07.2018 r.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2017</i>	<i>Limit 2018</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2018	288 000,00	135 246,00	6 000,00 1 750,00	135 000,00 133 496,00	147 000,00 -
rozdział 60016 /Drogi gminne/							
- „Przebudowa drogi w m. Strzałków ul. Ks. Stefana Korala” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych. Realizację inwestycji zaplanowano na 2018 r. Umowa z wykonawcą, którą podpisano dnia 27.03.2018 r. została zrealizowana. Na w.w. przedsięwzięcie wraz z nadzorem budowlanym wydatkowano kwotę 209 246,53 zł.							

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	224 000,00	211 246,53	2 000,00 2 000,00	222 000,00 209 246,53	-
rozdział 60017 /Drogi gminne/							
- „Przebudowa ul. Brzozowej na Oś. Leśnym Dąbrówka” – W 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację inwestycji zaplanowano na 2018 r. W dniu 13.03.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji do 15.07.2018 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	97 000,00	3 000,00	4 000,00 3 000,00	93 000,00 -	-
rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/							
- „Przebudowa ul. Kolberga w m. Strzałków” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. I etap prac budowlanych wykonano w 2017 r. W 2018 r. zrealizowano kolejny etap inwestycji, za który zapłacono 121 850,14 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współudziale środków finansowych pozyskanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 400,00 zł.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2018	190 900,00	173 132,55	7 500,00 1 800,00	50 000,00 49 482,41	133 400,00 121 850,14
rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/							
- „Przebudowa drogi w m. Dziepót” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 13.03.2018 r. Termin realizacji umowy zaplanowano do dnia 15.07.2018 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	96 000,00	2 000,00	2 000,00 2 000,00	94 000,00 -	-

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/								
- „Przebudowa drogi w m. Okrajszów” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 14.08.2018 r. Termin realizacji umowy zaplanowano do dnia 15.09.2018 r.								
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	109 000,00	2 000,00	2 000,00 2 000,00	107 000,00 -	-	
rozdział - /Drogi wewnętrzne/								
- „Przebudowa ul. Szkolnej w m. Kietlin ” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 10.05.2018 r. Termin realizacji umowy zaplanowano do dnia 31.07.2018 r.								
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	214 000,00	3 500,00	2 000,00 2 000,00	212 000,00 1 500,00	-	
Dział 926 – Kultura fizyczna					– WYDATKI MAJĄTKOWE			
rozdział 92601 – /Obiekty sportowe/								
- „Przebudowa boiska i budowa placu zabaw w m. Okrajszów” - W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2017 roku wykonano prace z zakresu przebudowy boiska. Kolejny etap inwestycji polegający na budowie placu zabaw zaplanowano na 2018 r. W dniu 14.05.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin zakończenia prac zaplanowano do dnia 31 lipca b.r.								
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2018	455 000,00	268 478,49	15 000,00 15 000,00	255 000,00 253 478,49	185 000,00 -	-