

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI, PROJEKTAMI LUB ZADANIAMI
NA DZIEŃ 30.06.2011 r.**

Dział 600 – Transport i łączność								
<i>rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/</i>								
- „Przebudowa drogi Strzałków ul. Siemiradzkiego-Grzebień” - ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Wyłonienie wykonawcy realizującego zadanie i podpisanie umowy nastąpi w miesiącach VII-VIII 2011 r.								
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2011</i>	<i>Limit 2012</i>	<i>Limit 2013</i>	<i>Limit 2014</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>				
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2008-2013	364 270,00	4 270,00	80 000,00	138 785,00	141 215,00	-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
<i>rozdział 75412 /Ochotnicze Straże Pożarne/</i>								
- „Modernizacja budynku strażnicy OSP Płoszów” – ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania nastąpi w miesiącach VII-VIII 2011 r.								
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2011</i>	<i>Limit 2012</i>	<i>Limit 2013</i>	<i>Limit 2014</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>				
Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie funkcjonalności pomieszczeń	Urząd Gminy Radomsko	2010-2012	226 657,00	17 933,00	120 000,00	88 724,00	-	-

Dział 801- Oświata i wychowanie**rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/**

- „**Budowa hali sportowej przy PZSzG w Strzałkowie**” - kontynuowane są prace budowlane hali sportowej. Zapłata za wykonanie prac w 2011 r. nastąpi po wystawieniu końcowej faktury VAT pod koniec br. Przebieg inwestycji jest prawidłowy. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30.07.2012 roku.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
			planowane	wykonane				
Hala sportowa –PZSzG Strzałków	Urząd Gminy Radomsko	2009-2012	4 383 906,40	1 573 906,40	1 500 000,00	1 310 000,00	-	-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozdział 90001 – /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/**

- „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płoszowie**” – zapłacono za kosztorysy inwestorskie kwotę 10 455,00 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania – nie wyłoniono wykonawcy ze względu na zbyt wysokie ceny oferentów. W miesiącu VII procedury przetargowe zostaną ponownie uruchomione.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
			planowane	wykonane				
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2010-2014	2 156 142,00	256 142,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00

rozdział 90001 – /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/

- „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dziepółci**” – zapłacono za kosztorysy inwestorskie kwotę 10 332,00 zł. Został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Wybrano wykonawcę, podpisano umowę. Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 30.09.2011 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
			planowane	wykonane				
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2010-2014	2 429 304,57	514 304,57	515 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00