

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		– WYDATKI MAJĄTKOWE						
<b>rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/</b>								
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Dziepół” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sporządzenie niezbędnych map oraz analiz. Poniesiono wydatki w wysokości 10 716,40 zł. Gmina w m-cu IX 2020 r. wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków PROW 2014-2020. Na dzień 31.12.2020 r. nie rozpatrzono złożonego wniosku. Budowę kanalizacji zaplanowano na 2021 rok.								
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	420 000,00	10 716,40	76 000,00 10 716,40	344 000,00 0,00	- -	
<b>rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/</b>								
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płoszów ul. Rozalii” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 996,00 zł. Budowę kanalizacji zaplanowano na 2022 rok.								
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2022	681 790,00	30 996,00	31 000,00 30 996,00	0,00 0,00	650 790,00 -	
<b>rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/</b>								
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Klekotowe” – w 2019 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 15 415,00 zł. Budowę wodociągu wykonano w 2021 roku. Zapłacono wykonawcy kwotę 183 270,00 zł oraz za nadzór budowlany kwotę 5 535,00 zł.								

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2019</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2019-2020	390 000,00	204 220,00	20 000,00 15 415,00	370 000,00 188 805,00	- -
<b>rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/</b>							
- „Budowa wodociągu w miejsc. Cerkawizna” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędne analizy oraz wyrzysy map. Poniesiono wydatki w wysokości 38 362,00 zł. Budowę wodociągu zaplanowano na 2021 rok. Gmina w 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW 2014-2020.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	209 000,00	38 362,00	41 000,00 38 362,00	168 000,00 0,00	- -
<b>rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/</b>							
- „Budowa wodociągu w miejsc. Klekowiec” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 750,00 zł. Budowę wodociągu zaplanowano na 2021 rok.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	440 000,00	30 750,00	40 000,00 30 750,00	400 000,00 0,00	- -

**Dział 600 – Transport i łączność**
**– WYDATKI MAJĄTKOWE**
**rozdział 60016 /Drogi gminne/**

- „**Budowa chodnika w miejsc. Lipie**” – w 2020 r. zapłacono 9 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania zaplanowana została na 2021 rok.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	330 000,00	9 000,00	15 000,00 9 000,00	315 000,00 -	0,00 -

**rozdział 60016 /Drogi gminne/**

- „**Przebudowa drogi w miejsc. Bobry**” – w 2020 r. zapłacono 16 500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi w miejsc. Bobry. Gmina w m-cu VIII 2020 r. złożyła do ŁUW w Łodzi wniosek o dofinansowanie zadania ze środków FDS. Do dnia 31.12.2020 r. wniosek nie został rozpatrzony. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 rok.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	1 024 562,00	16 500,00	16 562,00 16 500,00	1 008 000,00 -	0,00 -

**rozdział 60016 /Drogi gminne/**

- „**Przebudowa ul. Radomszczańskiej w miejsc. Płoszów**” – w 2020 r. zapłacono 10 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi.. Realizacja zadania zaplanowana została na 2021 rok.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	624 000,00	10 000,00	20 000,00 10 000,00	604 000,00 -	0,00 -

**rozdział 60016 /Drogi gminne/**

- „Przebudowa drogi w miejsc. Cerkawizna” – w 2018 r. zapłacono 2 500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi w miejsc. Cerkawizna. Realizacja zadania zaplanowana została na 2022 rok.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2018-2022	162 500,00	2 500,00	2 500,00 2 500,00	- -	- -	- -	160 000,00 -

**rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/**

- „Przebudowa ul. Spacerowej w miejsc. Kietlin” – w 2020 r. wydatkowano kwotę 10 000,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsięwzięcie zostanie sfinalizowane w 2021 roku.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	352 000,00	10 000,00	40 000,00 10 000,00	312 000,00 0,00	- -

**Dział 750 – Administracja publiczna****– WYDATKI MAJĄTKOWE****rozdział 75095 /Pozostała działalność /**

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” – w 2019 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audyt energetyczny budynku oraz studium wykonalności projektu. W ramach pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków UE w wysokości 572 978,23 zł oraz środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 235 000,00 zł. Środki budżetu gminy przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie to kwota 55 032,25 zł.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2019-2020	872 000,00	863 010,48	41 000,00 40 098,00	831 000,00 822 912,48	- -

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****– WYDATKI MAJĄTKOWE****rozdział 80195 /Pozostała działalność /**

- „*Termomodernizacja budynku PSP w Strzałkowie*” — w 2019 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audyt energetyczny budynku oraz studium wykonalności projektu. W ramach pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków UE w wysokości 670 492,78 zł oraz środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 265 000,00 zł. Środki budżetu gminy przeznaczone na powyższe przedsięwzięcie to kwota 64 181,78 zł.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2019</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2019-2020	1 014 000,00	999 674,56	46 000,00 45 264,00	968 000,00 954 410,56	- -

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****– WYDATKI MAJĄTKOWE****rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg /**

- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko*” — w 2019 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W czerwcu 2019 roku złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek rozpatrzono w ostatnim kwartale 2020 r. a stosowną umowę o współfinansowaniu przedsięwzięcia w wysokości 887 179,00 zł Gmina podpisała 16.11.2020 r. Realizację inwestycji zaplanowano na 2021 r.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2019</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2019-2020	1 590 351,00	18 450,00	20 000,00 18 450,00	305 000,00 -	1 265 351,00 -

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****– WYDATKI MAJĄTKOWE****rozdział 92116 – /Biblioteki/**

- „*Przebudowa budynku filii GBP w Płoszowie*” - W 2016 roku wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową. Na 2020 rok

zaplanowano I etap prac związanych z przebudową budynku, natomiast zakończenie inwestycji przewiduje się w 2021 roku.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Działalność edukacyjno-wychowawcza i rozwój czytelnictwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2021	127 000,00	76 339,21	17 000,00 16 605,00	60 000,00 59 734,21	50 000,00 -