

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		– WYDATKI MAJĄTKOWE					
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Dziepół” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sporządzenie niezbędnych map oraz analiz. Poniesiono wydatki w wysokości 10 716,40 zł. Gmina w m-cu IX 2020 r. wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków PROW 2014-2020. W marcu 2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 467 970,23 zł. Kolejną formą dofinansowania przedsięwzięcia jest wsparcie RFIL w kwocie 465 000,00 zł. W miesiącu VII b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość umowy opiewa na kwotę 1 074 917,45 zł (w tym wykonanie nawierzchni drogi powiatowej na odcinku budowanej kanalizacji). Zakończenie inwestycji zaplanowano na m-c IX 2021 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	1 052 970,23	10 716,40	76 000,00 10 716,40	976 970,23 0,00	- -
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozów ul. Rozalii” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 996,00 zł. Budowę kanalizacji zaplanowano na 2022 rok.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2022	681 790,00	30 996,00	31 000,00 30 996,00	0,00 0,00	650 790,00 -
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa wodociągu w miejsc. Cerkawizna” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędne analizy oraz wyrzysy map. Poniesiono wydatki na kwotę 38 362,00 zł. Budowę wodociągu zaplanowano na 2021 rok. Gmina w 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW 2014-2020. W marcu 2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 258 771,51 zł. W miesiącu V b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość umowy opiewa na kwotę 262 797,00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na m-c X 2021 r.							

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	467 771,51	38 362,00	41 000,00 38 362,00	426 771,51 0,00	- -

rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/

- „Budowa wodociągu w miejsc. Klekowiec” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 750,00 zł. Budowę wodociągu zaplanowano na 2021 rok, jednak w związku z ogłoszeniem Rządowego Funduszu „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”, przedsięwzięcie zostanie przesunięte na 2022 r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania, które może wynosić do 95% wartości inwestycji.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	440 000,00	30 750,00	40 000,00 30 750,00	400 000,00 0,00	- -

Dział 600 – Transport i łączność

– WYDATKI MAJĄTKOWE

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/

- „Przebudowa drogi na Cerkawiznie” – w 2018 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 r. Biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na wybudowanie w pierwszej kolejności sieci wodociągowej, Rada Gminy podjęła decyzję o przesunięciu zadania na 2022 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2018-2022	165 000,00	2 500,00	5 000,00 2 500,00	160 000,00 -

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/
- „Budowa chodnika w miejsc. Lipie” – w 2020 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. W maju b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na m-c sierpień b.r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	330 000,00	9 000,00	15 000,00 9 000,00	315 000,00 0,00	- -

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/
- „Przebudowa drogi w miejsc. Bobry” – w 2020 r. zapłacono kwotę 16 500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. z uwagi na możliwość złożenia wniosku do ŁUW w Łodzi o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W czerwcu b.r. podpisano umowę z Wojewodą Łódzkim na wsparcie finansowe w wysokości 1 243 070,00 zł a umowę z wykonawcą na początku sierpnia b.r. na kwotę 1 558 040,91 zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane jest na miesiąc październik b.r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	2 267 632,00	16 500,00	16 562,00 16 500,00	2 251 070,00 0,00	- -

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/
- „Przebudowa ul. Radomszczańskiej w miejsc. Płoszów” – w 2020 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w mies. maju b.r. na kwotę 329 990,87 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na m-c sierpień b.r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	624 000,00	10 000,00	20 000,00 10 000,00	604 000,00 0,00	- -

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa ul. Spacerowej w miejsc. Kietlin” – w 2020 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. Umowa z wykonawcą na kwotę 169 695,90 zł została podpisana w maju b.r., natomiast zakończenie inwestycji planuje się na mies. sierpień b.r.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	352 000,00	10 015,00	40 000,00 10 000,00	312 000,00 15,00	- -

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – WYDATKI MAJĄTKOWE**rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg /**

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko” — w 2019 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa z Marszałkiem woj. łódzkiego opiewająca na kwotę 887 178,86 zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano na rok 2021. Trwają procedury przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2019</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2019-2021	1 590 351,00	47 970,00	20 000,00 18 450,00	305 000,00 -	1 265 351,00 29 520,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – WYDATKI MAJĄTKOWE**rozdział 92116 – /Biblioteki/**

- „Przebudowa budynku filii GBP w Płoszowie” - W 2016 roku wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową. Na 2020 rok zaplanowano I etap prac związanych z przebudową budynku, natomiast zakończenie inwestycji przewiduje się w 2021 roku. Obecnie trwają prace związane z postępowaniem przetargowym.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Działalność edukacyjno-wychowawcza i rozwój czytelnictwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2021	127 000,00	76 339,21	17 000,00 16 605,00	60 000,00 59 734,21	50 000,00 -

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		– WYDATKI MAJĄTKOWE					
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Dziepół” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sporządzenie niezbędnych map oraz analiz. Poniesiono wydatki w wysokości 10 716,40 zł. Gmina w m-cu IX 2020 r. wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków PROW 2014-2020. W marcu 2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 467 970,23 zł. Kolejną formą dofinansowania przedsięwzięcia jest wsparcie RFIL w kwocie 465 000,00 zł. W miesiącu VII b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość umowy opiewa na kwotę 1 074 917,45 zł (w tym wykonanie nawierzchni drogi powiatowej na odcinku budowanej kanalizacji). Zakończenie inwestycji zaplanowano na m-c IX 2021 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	1 052 970,23	10 716,40	76 000,00 10 716,40	976 970,23 0,00	- -
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozów ul. Rozalii” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 996,00 zł. Budowę kanalizacji zaplanowano na 2022 rok.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2022	681 790,00	30 996,00	31 000,00 30 996,00	0,00 0,00	650 790,00 -
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa wodociągu w miejsc. Cerkawizna” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędne analizy oraz wyrzysy map. Poniesiono wydatki na kwotę 38 362,00 zł. Budowę wodociągu zaplanowano na 2021 rok. Gmina w 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW 2014-2020. W marcu 2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 258 771,51 zł. W miesiącu V b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość umowy opiewa na kwotę 262 797,00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na m-c X 2021 r.							

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	467 771,51	38 362,00	41 000,00 38 362,00	426 771,51 0,00	- -

rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/

- „Budowa wodociągu w miejsc. Klekowiec” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 750,00 zł. Budowę wodociągu zaplanowano na 2021 rok, jednak w związku z ogłoszeniem Rządowego Funduszu „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”, przedsięwzięcie zostanie przesunięte na 2022 r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania, które może wynosić do 95% wartości inwestycji.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	440 000,00	30 750,00	40 000,00 30 750,00	400 000,00 0,00	- -

Dział 600 – Transport i łączność

– WYDATKI MAJĄTKOWE

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/

- „Przebudowa drogi na Cerkawiznie” – w 2018 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 r. Biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na wybudowanie w pierwszej kolejności sieci wodociągowej, Rada Gminy podjęła decyzję o przesunięciu zadania na 2022 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2018-2022	165 000,00	2 500,00	5 000,00 2 500,00	160 000,00 -

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/
- „Budowa chodnika w miejsc. Lipie” – w 2020 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. W maju b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na m-c sierpień b.r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	330 000,00	9 000,00	15 000,00 9 000,00	315 000,00 0,00	- -

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/
- „Przebudowa drogi w miejsc. Bobry” – w 2020 r. zapłacono kwotę 16 500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. z uwagi na możliwość złożenia wniosku do ŁUW w Łodzi o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W czerwcu b.r. podpisano umowę z Wojewodą Łódzkim na wsparcie finansowe w wysokości 1 243 070,00 zł a umowę z wykonawcą na początku sierpnia b.r. na kwotę 1 558 040,91 zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane jest na miesiąc październik b.r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	2 267 632,00	16 500,00	16 562,00 16 500,00	2 251 070,00 0,00	- -

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/
- „Przebudowa ul. Radomszczańskiej w miejsc. Płoszów” – w 2020 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w mies. maju b.r. na kwotę 329 990,87 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na m-c sierpień b.r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	624 000,00	10 000,00	20 000,00 10 000,00	604 000,00 0,00	- -

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa ul. Spacerowej w miejsc. Kietlin” – w 2020 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. Umowa z wykonawcą na kwotę 169 695,90 zł została podpisana w maju b.r., natomiast zakończenie inwestycji planuje się na mies. sierpień b.r.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	352 000,00	10 015,00	40 000,00 10 000,00	312 000,00 15,00	- -

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – WYDATKI MAJĄTKOWE**rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg /**

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko” — w 2019 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa z Marszałkiem woj. łódzkiego opiewająca na kwotę 887 178,86 zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano na rok 2021. Trwają procedury przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2019</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2019-2021	1 590 351,00	47 970,00	20 000,00 18 450,00	305 000,00 -	1 265 351,00 29 520,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – WYDATKI MAJĄTKOWE**rozdział 92116 – /Biblioteki/**

- „Przebudowa budynku filii GBP w Płoszowie” - W 2016 roku wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową. Na 2020 rok zaplanowano I etap prac związanych z przebudową budynku, natomiast zakończenie inwestycji przewiduje się w 2021 roku. Obecnie trwają prace związane z postępowaniem przetargowym.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Działalność edukacyjno-wychowawcza i rozwój czytelnictwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2021	127 000,00	76 339,21	17 000,00 16 605,00	60 000,00 59 734,21	50 000,00 -

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		– WYDATKI MAJĄTKOWE					
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Dziepół” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sporządzenie niezbędnych map oraz analiz. Poniesiono wydatki w wysokości 10 716,40 zł. Gmina w m-cu IX 2020 r. wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków PROW 2014-2020. W marcu 2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 467 970,23 zł. Kolejną formą dofinansowania przedsięwzięcia jest wsparcie RFIL w kwocie 465 000,00 zł. W miesiącu VII b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość umowy opiewa na kwotę 1 074 917,45 zł (w tym wykonanie nawierzchni drogi powiatowej na odcinku budowanej kanalizacji). Zakończenie inwestycji zaplanowano na m-c IX 2021 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	1 052 970,23	10 716,40	76 000,00 10 716,40	976 970,23 0,00	- -
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozów ul. Rozalii” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 996,00 zł. Budowę kanalizacji zaplanowano na 2022 rok.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2022	681 790,00	30 996,00	31 000,00 30 996,00	0,00 0,00	650 790,00 -
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa wodociągu w miejsc. Cerkawizna” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędne analizy oraz wyrzysy map. Poniesiono wydatki na kwotę 38 362,00 zł. Budowę wodociągu zaplanowano na 2021 rok. Gmina w 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW 2014-2020. W marcu 2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 258 771,51 zł. W miesiącu V b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość umowy opiewa na kwotę 262 797,00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na m-c X 2021 r.							

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	467 771,51	38 362,00	41 000,00 38 362,00	426 771,51 0,00	- -

rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/

- „Budowa wodociągu w miejsc. Klekowiec” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 750,00 zł. Budowę wodociągu zaplanowano na 2021 rok, jednak w związku z ogłoszeniem Rządowego Funduszu „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”, przedsięwzięcie zostanie przesunięte na 2022 r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania, które może wynosić do 95% wartości inwestycji.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	440 000,00	30 750,00	40 000,00 30 750,00	400 000,00 0,00	- -

Dział 600 – Transport i łączność

– WYDATKI MAJĄTKOWE

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/

- „Przebudowa drogi na Cerkawiznie” – w 2018 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 r. Biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na wybudowanie w pierwszej kolejności sieci wodociągowej, Rada Gminy podjęła decyzję o przesunięciu zadania na 2022 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2018-2022	165 000,00	2 500,00	5 000,00 2 500,00	160 000,00 -

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/
 - „Budowa chodnika w miejsc. Lipie” – w 2020 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. W maju b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na m-c sierpień b.r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	330 000,00	9 000,00	15 000,00 9 000,00	315 000,00 0,00	- -

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/
 - „Przebudowa drogi w miejsc. Bobry” – w 2020 r. zapłacono kwotę 16 500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. z uwagi na możliwość złożenia wniosku do ŁUW w Łodzi o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W czerwcu b.r. podpisano umowę z Wojewodą Łódzkim na wsparcie finansowe w wysokości 1 243 070,00 zł a umowę z wykonawcą na początku sierpnia b.r. na kwotę 1 558 040,91 zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane jest na miesiąc październik b.r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	2 267 632,00	16 500,00	16 562,00 16 500,00	2 251 070,00 0,00	- -

rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/
 - „Przebudowa ul. Radomszczańskiej w miejsc. Płoszów” – w 2020 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w mies. maju b.r. na kwotę 329 990,87 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na m-c sierpień b.r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	624 000,00	10 000,00	20 000,00 10 000,00	604 000,00 0,00	- -

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa ul. Spacerowej w miejsc. Kietlin” – w 2020 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r. Umowa z wykonawcą na kwotę 169 695,90 zł została podpisana w maju b.r., natomiast zakończenie inwestycji planuje się na mies. sierpień b.r.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	352 000,00	10 015,00	40 000,00 10 000,00	312 000,00 15,00	- -

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – WYDATKI MAJĄTKOWE**rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg /**

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko” — w 2019 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa z Marszałkiem woj. łódzkiego opiewająca na kwotę 887 178,86 zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano na rok 2021. Trwają procedury przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2019</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2019-2021	1 590 351,00	47 970,00	20 000,00 18 450,00	305 000,00 -	1 265 351,00 29 520,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – WYDATKI MAJĄTKOWE**rozdział 92116 – /Biblioteki/**

- „Przebudowa budynku filii GBP w Płoszowie” - W 2016 roku wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową. Na 2020 rok zaplanowano I etap prac związanych z przebudową budynku, natomiast zakończenie inwestycji przewiduje się w 2021 roku. Obecnie trwają prace związane z postępowaniem przetargowym.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Działalność edukacyjno-wychowawcza i rozwój czytelnictwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2021	127 000,00	76 339,21	17 000,00 16 605,00	60 000,00 59 734,21	50 000,00 -