

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2021 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
10	1010	Budowa wodociągu w m. Lipie	8 500,00	8 482,35	99,79%
10	1010	Budowa wodociągu w m. Strzałków ul. Moniuszki	138 000,00	137 223,00	99,44%
10	1010	Budowa wodociągu w m. Dąbrówka	124 600,00	124 245,00	99,72%
10	1010	Budowa kanalizacji w m. Okrajszów	40 000,00	30 135,00	75,34%
10	1010	Budowa kanalizacji w m. Strzałków	50 000,00	48 216,00	96,43%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego w m. Strzałków	68 700,00	63 960,00	93,10%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kolumba w m. Strzałków	173 488,00	171 682,11	98,96%
600	60017	Przebudowa ul. Topolowej w m. Dąbrówka	90 000,00	72 182,96	80,20%
600	60017	Przebudowa ul. Pszczalej w m. Płoszów	110 000,00	107 995,01	98,18%
700	70005	Utwardzenie działek przy cmentarzu w m. Kietlin	147 840,00	146 900,35	99,36%
700	70005	Zakup gruntu w m. Kietlin	32 000,00	32 000,00	100,00%
700	70005	Zakup udziałów w SIM	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
754	75495	Budowa garażu dla OSP Dąbrówka	40 000,00	0,00	0,00%
754	75495	Dotacja na rozbudowę budynku OSP Strzałków	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Szczepocice	13 600,00	13 600,00	100,00%
801	80103	Przebudowa oddziału przedszkolnego przy PSP Kietlin	106 500,00	106 464,00	99,97%
900	90004	Rewitalizacja centrum m. Strzałków	40 000,00	39 999,60	100,00%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Dąbrówka	22 895,00	22 895,00	100,00%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w m. Okrajszów	18 262,00	18 260,00	99,99%
OGÓŁEM			4 254 385,00	4 174 240,38	98,12%