

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		– WYDATKI MAJĄTKOWE						
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/								
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Dziepół” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sporządzenie niezbędnych map oraz analiz. Poniesiono wydatki w wysokości 10 716,40 zł. W 2021 r. zadanie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie sfinansowano środkami pochodzącymi z budżetu gminy w kwocie 67 513,44 zł, środkami z PROW w wysokości 449 210,83 zł oraz środkami z RFIL w wysokości 565 000,00 zł. Koszt budowy sieci kanalizacji sanit. wyniósł w 2021 r. 1 081 724,27 zł.								
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	1 298 267,49	1 092 440,67	76 000,00 10 716,40	1 222 267,49 1 081 724,27	- -	
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/								
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płoszów ul. Rozalii” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 996,00 zł. Budowę kanalizacji zaplanowano na 2022 rok.								
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2022	681 790,00	30 996,00	31 000,00 30 996,00	0,00 0,00	650 790,00 -	
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/								
- „Budowa wodociągu w miejsc. Strzałków ul. Kochanowskiego – Ks. Korala” – w 2021 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 15 375,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 178 111,48 zł. Budowę wodociągu zaplanowano na 2022 rok. Zakończenie prac budowlanych przewidziano do 30.04.2022 r.								

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>	<i>Limit 2023</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2021-2022	375 625,00	15 375,00	195 500,00 15 375,00	180 125,00 0,00	- -
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa wodociągu w miejsc. Cerkawizna” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędne analizy oraz wyrzysy map. Poniesiono wydatki w wysokości 38 362,00 zł. W 2021 r. zadanie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie sfinansowano środkami pochodzącymi z budżetu gminy w kwocie 131 904,38 zł oraz środkami z PROW w wysokości 140 403,47 zł. Koszt budowy sieci wodociągowej wyniósł w 2021 r. 272 307,85 zł.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	467 771,51	310 669,85	41 000,00 38 362,00	426 771,51 272 307,85	- -
rozdział 01010 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „Budowa wodociągu w miejsc. Klekowiec” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 750,00 zł. Ze względu na długotrwałe formalności związane z zapewnieniem finansowania zadania w ramach „Polskiego Ładu” budowę wodociągu przesunięto z planowanego wcześniej roku 2021 na rok 2022. W roku 2021 poniesiono wydatki na dokumentację projektową w kwocie 7 395,00 zł.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	447 400,00	38 145,00	40 000,00 30 750,00	7 400,00 7 395,00	400 000,00 -

Dział 600 – Transport i łączność
– WYDATKI MAJĄTKOWE
rozdział 60016 /Drogi gminne/

- „**Budowa chodnika w miejsc. Lipie**” – w 2020 r. zapłacono 9 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku za kwotę 261 578,57 zł.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	280 000,00	270 578,57	15 000,00 9 000,00	265 000,00 261 578,57	0,00 -

rozdział 60016 /Drogi gminne/

- „**Przebudowa drogi w miejsc. Bobry**” – w 2020 r. zapłacono 16 500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi w miejsc. Bobry. W 2021 r. zadanie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie sfinansowano środkami pochodzącymi z budżetu gminy w kwocie 630 373,94 zł oraz środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 945 560,91 zł. Koszt budowy drogi ogółem wyniósł 1 592 434,85 zł.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	2 011 432,00	1 592 434,85	16 562,00 16 500,00	1 994 870,00 1 575 934,85	0,00 -

rozdział 60016 /Drogi gminne/

- „**Przebudowa ul. Radomszczańskiej w miejsc. Płoszów**” – w 2020 r. zapłacono 10 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi. W 2021 r. zadanie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie sfinansowano środkami pochodzącymi z budżetu gminy w kwocie ogółem 346 260,70 zł.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	360 500,00	346 260,70	20 000,00 10 000,00	340 500,00 336 260,70	0,00 -

rozdział 60016 /Drogi gminne/

- „Przebudowa drogi w miejsc. Cerkawizna” – w 2018 r. zapłacono 2 500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi w miejsc. Cerkawizna. Realizacja zadania zaplanowana została na 2022 rok.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2018-2022	209 500,00	2 500,00	2 500,00 2 500,00	- -	- -	- -	207 000,00 -

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa ul. Spacerowej w miejsc. Kietlin” – w 2020 r. wydatkowano kwotę 10 000,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2021 r. zadanie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie sfinansowano środkami pochodzącymi z budżetu gminy w kwocie 107 013,57 zł oraz środkami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 65 921,55 zł.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2020-2021	217 000,00	182 935,12	40 000,00 10 000,00	177 000,00 172 935,12	- -

Dział 710 – Administracja publiczna**– WYDATKI MAJĄTKOWE**

rozdział 71004 /Plany zagospodarowania przestrzennego/-, „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ul. Broniewskiego Strzałków” – w 2021 r. została podpisana umowa z projektantem na wykonanie zadania. Termin przedłożenia dokumentu upływa 27.11.2022 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2021-2022	39 360,00	-	- -	39 360,00 0,00	- -

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**– WYDATKI MAJĄTKOWE****rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg /**

- „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko**” — w 2019 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W czerwcu 2019 roku złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek rozpatrzono w ostatnim kwartale 2020 r. a stosowną umowę o współfinansowaniu przedsięwzięcia w wysokości 887 179,00 zł Gmina podpisała 16.11.2020 r. Realizację inwestycji zaplanowano na 2021 r., jednak jej zakończenie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zostało przesunięte na rok 2022.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łączne nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2019</i>	<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2019-2022	2 508 432,00	48 164,83	20 000,00 18 450,00	1 265 351,00 29 714,83	1 223 081,00 -

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**– WYDATKI MAJĄTKOWE****rozdział 92116 – /Biblioteki/**

- „**Przebudowa budynku filii GBP w Płoszowie**” - W 2016 roku wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową. Na 2020 rok zaplanowano I etap prac związanych z przebudową budynku, natomiast zakończenie inwestycji nastąpiło w 2021 roku.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łączne nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2016</i>	<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Działalność edukacyjno-wychowawcza i rozwój czytelnictwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2021	143 000,00	142 248,10	17 000,00 16 605,00	60 000,00 59 734,21	66 000,00 65 908,89