

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			– WYDATKI MAJĄTKOWE				
rozdział 01043 / Infrastruktura wodociągowa wsi/							
- „Budowa wodociągu w miejsc. Strzałków ul. Kochanowskiego-Korala” – w 2021 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwotę 15 375,00 zł. W grudniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia robót budowlanych przewidzianym na IV 2022 r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i w obowiązującym terminie. Wartość umowy opiewała na kwotę 178 111,48 zł. Łączna wartość wydatków z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi w 2022 r. 180 111,48 zł							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2021-2022	195 500,00	195 486,48	15 375,00 15 375,00	180 125,00 180 111,48	- -
rozdział 01044 / Infrastruktura sanitacyjna wsi/							
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozów ul. Rozalii” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 996,00 zł. Budowa kanalizacji zaplanowana została w II etapach w latach 2022-2023 i zostanie dofinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wstępna promesa przyznająca środki finansowe została wygenerowana 15 czerwca 2022 r. Procedura przetargowa dotycząca wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w III kwartale br.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2022	Limit 2023
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2023	2 431 786,00	34 686,00	30 996,00 30 996,00	390 790,00 3 690,00	2 010 000,00 -
rozdział 01044 / Infrastruktura sanitacyjna wsi/							
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Okrajszów” – w 2021 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędne analizy oraz wyrzysy map. Poniesiono wydatki na kwotę 30 135,00 zł. Budowa kanalizacji zaplanowana została w II etapach w latach 2022-2023 i zostanie dofinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wstępna promesa przyznająca środki finansowe została wygenerowana 15 czerwca 2022 r. Procedura przetargowa dotycząca wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w III kwartale br.							

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>	<i>Limit 2023</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2021-2023	1 780 000,00	30 135,00	40 000,00 30 135,00	590 000,00 0,00	1 150 000,00 -
rozdział 01044 / Infrastruktura sanitacyjna wsi/							
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Strzałków ” – w 2021 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędne analizy oraz wyrzysy map. Poniesiono wydatki na kwotę 48 216,00 zł. Budowa kanalizacji zaplanowana została w II etapach w latach 2022-2023 i zostanie dofinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wstępna promesa przyznająca środki finansowe została wygenerowana 15 czerwca 2022 r. Procedura przetargowa dotycząca wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w III kwartale br.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>	<i>Limit 2023</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2021-2023	2 200 000,00	51 906,00	50 000,00 48 216,00	550 000,00 3 690,00	1 600 000,00 -
rozdział 01043 / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi/							
- „ Budowa wodociągu w miejsc. Klekowiec ” – w 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Poniesiono wydatki w wysokości 30 750,00 zł. Budowę wodociągu pierwotnie zaplanowano na 2021 rok, jednak w związku z ogłoszeniem Rządowego Funduszu „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”, przedsięwzięcie zostało przesunięte na 2022 r. 8 kwietnia br. została podpisana umowa z wykonawcą. Zapłacono 330 815,54 zł ze środków stanowiących wkład własny finansowania inwestycji. Zakończenie prac zostało zaplanowane na m-c VIII br. Kwota dofinansowania RFPL wynosi 6 285 495,23 zł.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2020</i>	<i>Limit 2021</i>	<i>Limit 2022</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Rozbudowa infrastruktury związana z ochroną środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2020-2022	6 673 645,23	368 960,54	30 750,00 30 750,00	7 400,00 7 395,00	6 635 495,23 330 815,54

Dział 600 – Transport i łączność**– WYDATKI MAJĄTKOWE****rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/**

- „Przebudowa drogi w m. Cerkawizna” – w 2018 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 r. Biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na wybudowanie w pierwszej kolejności sieci wodociągowej, Rada Gminy podjęła decyzję o przesunięciu zadania na 2022 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone w m-cu czerwcu br. Wartość zadania opiewała na kwotę 189 492,57 zł z czego 77 519,03 zł stanowiły środki własne gminy natomiast kwota 116 278,54 zł została pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2018	Limit 2022
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2018-2022	209 531,00	196 297,57	2 500,00 2 500,00	207 031,00 193 797,57

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**– WYDATKI MAJĄTKOWE****rozdział 75495 /Pozostała działalność/**

- „Budowa garażu dla OSP Dąbrówka” – w styczniu 2022 r. zapłacono kwotę 18 000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano do końca 2022 r. Trwają procedury przetargowe.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			planowane	wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2021-2022	440 000,00	18 000,00	40 000,00 0,00	400 000,00 18 000,00	- -

rozdział 75495 /Pozostała działalność/

- „Rozbudowa garażu dla OSP Strzałków” – Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została w latach 2022-2024. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Procedury przetargowe zostaną rozpoczęte w III kw. br.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2022</i>	<i>Limit 2023</i>	<i>Limit 2024</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2022-2024	6 600 000,00	0,00	500 000,00 0,00	3 050 000,00 0,00	3 050 000,00 0,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – WYDATKI MAJĄTKOWE							
rozdział 90015 /Oświetlenie ulic, placów i dróg /							
- „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko ” — w 2019 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W listopadzie 2020 r. została podpisana umowa z Marszałkiem woj. łódzkiego opiewająca na kwotę 887 178,86 zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano na rok 2021, jednak w związku z panującą sytuacją pandemiczną oraz jej konsekwencjami, w wyniku których wykonawca złożył wniosek o przedłużenie realizacji umowy, zakończenie zadania zaplanowano na m-c kwiecień 2022 r. W 2022 r. zapłacono wykonawcy kwotę 1 131 430,32 zł, z czego 419 130,32 zł stanowiły środki własne gminy, natomiast kwota 712 300,00 zł to środki UE z PROW 2014-2020.							
<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łącznie nakłady finansowe</i>		<i>Limit 2019</i>	<i>Limit 2020-2021</i>	<i>Limit 2022</i>
			<i>planowane</i>	<i>wykonane</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>plan wykonanie</i>
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2019-2022	1 371 051,00	1 153 900,32	22 470,00 22 470,00	0,00 0,00	1 323 081,00 1 131 430,32